TECNIPAN, S. A.

INGENIEROS CONSULTORES / CONTRATISTAS

APENDICE "B"

PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 1-71 Hueco No. 2 Hoja No. 1 de 1 TIPO DE PERF. MANUAL

PROYECTO: CAPILLA BURUNGA 2000

LOCALIZACIÓN: Avenida Juan Melony Final, Burunga, Arraiján

CLIENTE: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días Fecha: 25 de octubre de 2004

PROF. m	ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	Muestra No.	Tipo de Muestra	PRUEBAS ESTANDAR DE PENETRACION N Golpes	P cm	q_a kg/cm²	RECUPERACIÓN %	HUMEDAD NATURAL %	OBSERVACIONES
0.60			ARCILLA, DE CONSISTENCIA MUY FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO	1	A	8 9 12	15 15 15	2.78	88.8	37.2	
1.50				2	A	8	15				
						20 27	15 15	5.35	77.8	38.3	
3.00			ARCILLA, DE CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO	3	A	20	15				CORTADO CON POSTEADOR Y SACAMUESTRA PARTIDO
			ARCILLA, DE CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA ALTO, COLOR ROJIZO			25 42	15 15	6.15	100.0	53.5	
				4	A	20	15				
4.05 4.50			ARCILLA LIMOSA, CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD MEDIA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR CAFÉ AMARILLENTO			42 48	15 15	6.63	66.6	39.1	4.50
			FIN DEL SONDEO								

ABREVIATURAS:

NF	-	Nivel Freático	RQD	-	Indice de Calidad de la Roca
A	-	Alterada	HW	-	Con el Peso del martillo
I		Inalterada	TF	-	Tubos de Forro
R	-	Roca	DT	-	Doble Tubo
N	-	Número	BCP	-	Borca Cola de Pescado
P	-	Penetración	BTC	-	Broca Tricono
q_a	-	Capacidad de Soporte	BC	-	Broca de Carburo
			BD	-	Broca de Diamante

OBSERVACIONES:

N.F. = 4.10 m DESPUES DE 24 HORAS DE TERMINADA LA PERFORACION

TECNIPAN, S. A.
INGENIEROS CONSULTORES / CONTRATISTAS

APENDICE "B"
PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 1-71 Hueco No. 3 Hoja No. 1 de 1 TIPO DE PERF. MANUAL

PROYECTO: CAPILLA BURUNGA 2000

LOCALIZACIÓN: Avenida Juan Melony Final, Burunga, Arraiján

CLIENTE: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días Fecha: 26 de octubre de 2004

PROF. m	ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	Muestra No.	Tipo de Muestra	PRUEBAS ESTANDAR DE PENETRACION N (Golpes)	P (cm)	q_a (kg/cm²)	RECUPERACIÓN %	HUMEDAD NATURAL %	OBSERVACIONES
0.60			ARCILLA, DE CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO	1	A	8 13 19	15 15 15	4.20	77.8	34.5	
1.50				2	A	11 20 28	15 15 15	5.40	95.5	57.3	CORTADO CON POSTEADOR Y SACAMUESTRA PARTIDO
2.00			ARCILLA LIMOSA, DE CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD MEDIO, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO CON VETAS CREMA								
3.15				3	A	50	15	+10.00		31.7	3.15
			FIN DEL SONDEO								

ABREVIATURAS:

NF	-	Nivel Freático	RQD	-	Indice de Calidad de la Roca
A	-	Alterada	HW	-	Con el Peso del martillo
I		Inalterada	TF	-	Tubos de Forro
R	-	Roca	DT	-	Doble Tubo
N	-	Número	BCP	-	Borca Cola de Pescado
P	-	Penetración	BTC	-	Broca Tricono
q_a	-	Capacidad de Soporte	BC	-	Broca de Carburo
			BD	-	Broca de Diamante

OBSERVACIONES:

N.F. = 2.20 m DESPUES DE 24 HORAS DE TERMINADA LA PERFORACION

TECNIPAN, S. A.

INGENIEROS CONSULTORES / CONTRATISTAS

APENDICE "B"

PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 1-71 Hueco No. 4 Hoja No. 1 de 1 TIPO DE PERF. MANUAL

PROYECTO: CAPILLA BURUNGA 2000

LOCALIZACIÓN: Avenida Juan Melony Final, Burunga, Arraiján

CLIENTE: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días Fecha: 28 de octubre de 2004

PROF. (m)	ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	Muestra No.	Tipo de Muestra	PRUEBAS ESTANDAR DE PENETRACION N (Golpes)	P (cm)	q_a (kg/cm²)	RECUPERACIÓN (%)	HUMEDAD NATURAL (%)	OBSERVACIONES
0.60			ARCILLA, DE CONSISTENCIA MUY FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO	1	A	7 11 16	15 15 15	3.56	88.8	37.5	
1.50			ARCILLA LIMOSA, DE CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD MEDIO, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO CON VETAS CREMAS Y NEGRAS	2	A	16 20 34	15 15 15	5.70	100.0	32.5	CORTADO CON POSTEADOR Y SACAMUESTRA PARTIDO
2.00 2.15				3	A	50	3	+10.0	100.0	34.1	** 2.15
			FIN DEL SONDEO								

ABREVIATURAS:

NF	-	Nivel Freático	RQD	-	Indice de Calidad de la Roca
A	-	Alterada	HW	-	Con el Peso del martillo
I		Inalterada	TF	-	Tubos de Forro
R	-	Roca	DT	-	Doble Tubo
N	-	Número	BCP	-	Borca Cola de Pescado
P	-	Penetración	BTC	-	Broca Tricono
q_a	-	Capacidad de Soporte	BC	-	Broca de Carburo
			BD	-	Broca de Diamante

OBSERVACIONES:

N.F. = 1.50 m DESPUES DE 24 HORAS DE TERMINADA LA PERFORACION

TECNIPAN, S. A.

INGENIEROS CONSULTORES / CONTRATISTAS

APENDICE "B"

PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 1-71 Hueco No. 5 Hoja No. 1 de 1 TIPO DE PERF. MANUAL

PROYECTO: CAPILLA BURUNGA 2000

LOCALIZACIÓN: Avenida Juan Melony Final, Burunga, Arraiján

CLIENTE: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días Fecha: 28 de octubre de 2004

PROF. (m)	ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	Muestra No.	Tipo de Muestra	PRUEBAS ESTANDAR DE PENETRACION N (Golpes)	P (cm)	q_a (kg/cm²)	RECUPERACIÓN %	HUMEDAD NATURAL %	OBSERVACIONES
0.60			ARCILLA, DE CONSISTENCIA MUY FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO	1	A	4 11 13	15 15 15	3.17	66.6	35.0	
1.50				2	A	9	15				
2.20			ARCILLA, DE CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO			20 28	15 15	5.40	66.6	35.6	CORTADO CON POSTEADOR Y SACAMUESTRA PARTIDO
3.00			ARCILLA LIMOSA, CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD MEDIA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR MORADO	3	A	11 19 23	15 15 15	5.10	77.7	31.9	
4.05				4	A	30 32 32	15 15 15	6.08	88.8	29.8	
4.50			FIN DEL SONDEO								4.50

ABREVIATURAS:

NF	-	Nivel Freático	RQD	-	Indice de Calidad de la Roca
A	-	Alterada	HW	-	Con el Peso del martillo
I		Inalterada	TF	-	Tubos de Forro
R	-	Roca	DT	-	Doble Tubo
N	-	Número	BCP	-	Borca Cola de Pescado
P	-	Penetración	BTC	-	Broca Tricono
q_a	-	Capacidad de Soporte	BC	-	Broca de Carburo
			BD	-	Broca de Diamante

OBSERVACIONES:

N.F. = 3.90 m DESPUES DE 24 HORAS DE TERMINADA LA PERFORACION

TECNIPAN, S. A.

INGENIEROS CONSULTORES / CONTRATISTAS

APENDICE "B"

PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 1-71 Hueco No. 6 Hoja No. 1 de 1 TIPO DE PERF. MANUAL

PROYECTO: CAPILLA BURUNGA 2000

LOCALIZACIÓN: Avenida Juan Melony Final, Burunga, Arraiján

CLIENTE: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días Fecha: 29 de octubre de 2004

PROF. m	ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	Muestra No.	Tipo de Muestra	PRUEBAS ESTANDAR DE PENETRACION N Golpes	P cm	q_a kg/cm²	RECUPERACIÓN %	HUMEDAD NATURAL %	OBSERVACIONES
0.60			ARCILLA, DE CONSISTENCIA MUY FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO	1	A	6 11 13	15 15 15	3.17	88.8	40.7	
1.50				2	A	6	15				
2.70			ARCILLA, DE CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO			16 20	15 15	4.60	88.8	31.8	CORTADO CON POSTEADOR Y SACAMUESTRA PARTIDO
3.00				3	A	8 10 10	15 15 15	2.65	100.0	51.1	
4.05			ARCILLA LIMOSA, CONSISTENCIA MUY FIRME, PLASTICIDAD MEDIA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR CHOCOLATE CLARO CON VETAS CREMAS Y NEGRAS	4	A	5 10 16	15 15 15	3.43	66.6	39.2	
4.50											4.50
			FIN DEL SONDEO								

ABREVIATURAS:

NF	-	Nivel Freático	RQD	-	Indice de Calidad de la Roca
A	-	Alterada	HW	-	Con el Peso del martillo
I		Inalterada	TF	-	Tubos de Forro
R	-	Roca	DT	-	Doble Tubo
N	-	Número	BCP	-	Borca Cola de Pescado
P	-	Penetración	BTC	-	Broca Tricono
q_a	-	Capacidad de Soporte	BC	-	Broca de Carburo
			BD	-	Broca de Diamante

OBSERVACIONES:

N.F. = NO SE PUDO MEDIR POR DERRUMBE

TECNIPAN, S. A.

INGENIEROS CONSULTORES / CONTRATISTAS

APENDICE "B"

PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 1-71 Hueco No. 7 Hoja No. 1 de 1 TIPO DE PERF. MANUAL

PROYECTO: CAPILLA BURUNGA 2000

LOCALIZACIÓN: Avenida Juan Melony Final, Burunga, Arraiján

CLIENTE: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Dias Fecha: 29 de octubre de 2004

PROF.	ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	Muestra No.	Tipo de Muestra	PRUEBAS ESTANDAR DE PENETRACION N	P	q_a	RECUPERACIÓN	HUMEDAD NATURAL	OBSERVACIONES
m						Golpes	cm	kg/cm²	%	%	
0.60				1	A	6 7 8	15 15 15	2.00	88.8	41.5	
1.50				2	A	8 10 16	15 15 15	3.43	66.6	45.3	
			ARCILLA, DE CONSISTENCIA MUY FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR ROJIZO CON VETAS GRISES Y CHOCOLATES								CORTADO CON POSTEADOR Y SACAMUESTRA PARTIDO
3.00				3	A	8 11 16	15 15 15	3.56	55.5	37.5	
4.05				4	A	5 10 15	15 15 15	3.30	44.4	46.3	
4.50											4.50
			FIN DEL SONDEO								

ABREVIATURAS:

NF	-	Nivel Freático	RQD	-	Indice de Calidad de la Roca
A	-	Alterada	HW	-	Con el Peso del martillo
I		Inalterada	TF	-	Tubos de Forro
R	-	Roca	DT	-	Doble Tubo
N	-	Número	BCP	-	Borca Cola de Pescado
P	-	Penetración	BTC	-	Broca Tricono
q_a	-	Capacidad de Soporte	BC	-	Broca de Carburo
			BD	-	Broca de Diamante

OBSERVACIONES:

N.F. = 0.80m DESPUES DE 24 HORAS DE TERMINADA LA PERFORACION

TECNIPAN, S. A.
INGENIEROS CONSULTORES / CONTRATISTAS

APENDICE "B"
PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 1-71 Hueco No. 8 Hoja No. 1 de 1 TIPO DE PERF. MANUAL

PROYECTO: CAPILLA BURUNGA 2000

LOCALIZACIÓN: Avenida Juan Melony Final, Burunga, Arraiján

CLIENTE: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días Fecha: 01 de noviembre de 2004

PROF. (m)	ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	Muestra No.	Tipo de Muestra	PRUEBAS ESTANDAR DE PENETRACION N (Golpes)	P (cm)	q_a (kg/cm²)	RECUPERACIÓN (%)	HUMEDAD NATURAL (%)	OBSERVACIONES
0.60				1	A	2 2 3	15 15 15	0.50	44.4	48.4	
1.50			ARCILLA, DE CONSISTENCIA MEDIANAMENTE FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA ALTO, COLOR ROJIZO	2	A	3 3 5	15 15 15	1.00	40.0	59.8	
3.00				3	A	8	15				CORTADO CON POSTEADOR Y SACAMUESTRA PARTIDO
4.05			ARCILLA LIMOSA, CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD MEDIA, CONTENIDO DE AGUA MEDIO, COLOR MORADO	4	A	14 17 19 25 30	15 15 15 15 15	4.10 5.75	22.2 55.5	32.7 45.0	
4.50			**FIN DEL SONDEO**								4.50

ABREVIATURAS:

NF	-	Nivel Freático	RQD	-	Indice de Calidad de la Roca
A	-	Alterada	HW	-	Con el Peso del martillo
I		Inalterada	TF	-	Tubos de Forro
R	-	Roca	DT	-	Doble Tubo
N	-	Número	BCP	-	Borca Cola de Pescado
P	-	Penetración	BTC	-	Broca Tricono
q_a	-	Capacidad de Soporte	BC	-	Broca de Carburo
			BD	-	Broca de Diamante

OBSERVACIONES:

N.F. = NO SE PUDO MEDIR POR DERRUMBE

TECNIPAN S.A.

ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ASTM D-3080

Proyecto: TP 1-71
Cliente: Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días
Dueño: Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días
Descripción: Capilla Burunga 2000
Localización: Burunga, Arraijan
Fecha de muestreo: 09/ nov. / 2004 Fecha de Ensayo: 11/nov./2004

Datos de la Muestra

Profundidad: 0.50 m Muestreada por: Tecnipan, S.A.
Material: Arcilla, color chocolate rojizo

Resultados



w =	**42.10%**	
γm =	**1.70**	(t/m^3)
γd =	**1.00**	(t/m^3)
φ =	**37°**	
c =	**1.40**	(t/m^3)

Realizado por: Nelson Conte

TECNIPAN, S.A. PANAMA

TECNIPAN, S. A.

"Apéndice C"

INGENIEROS CONSULTORES

ANALISIS MECANICO Y LIMITES DE ATTERBERG DE SUELOS

Proyecto No.: 1-71 / CAPILLA BURUNGA 2000 Localización: Burunga, Arraiján

Cliente: IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DIAS

Dueño: IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DIAS

Tomada por: TECNIPAN, S.A. Fecha: 09/11/04 Hoyo No.: _____ Lab. No.: _____

Preparada por: TECNIPAN, S. A. Fecha: 13/11/04 Muestra No.: 1 Profundidad: 0.50 m

Muestra: Arcilla

ANALISIS MECANICO - MÉTODO AASHTO T27 / T11

Agregado Grueso + Fino

Peso Muestra Total Seca 100.00 g

Agregado Fino

Peso Muestra total secada al aire _____ g

Peso Muestra total seca _____ g

Peso seco después de lavado _____ g

TAMIZ	RET. ACUMULADO	% RET.	% PASADO
3"			
2½"			
2"			
1½"			
1"			
3/4"			
1/2"			
3/8"			
#4			
FONDO			
TOTAL			

TAMIZ	RET. ACUMU-LADO	% RET.	% PASA	CORR. QUE PASA
# 10	0.9	99.1	0.9	
# 40	12.2	87.8	12.2	
# 200	19.0	81.0	19.0	
TOTAL	19.2			



METODO: AASHTO T89 / T90

LIMITES DE ATTERBERG	LIMITE-LIQUIDO			LIMITE-LIQUIDO			LIMITE-PLASTICO			LIMITE-PLASTICO		
Lata No.:.....	TP36	25	39				TP17	TP23	TP41			
No. de Golpes.....	35	25	15									
Lata + Suelo Húmedo.....	40.7	39.8	39.3				27.7	25.5	26.7			
Lata + Suelo Seco.....	31.1	30.3	29.7				24.4	22.9	23.7			
Peso Humedad:.....	9.6	9.5	9.6				3.3	2.6	3.0			
Peso de Lata No.:.....	17.3	17.3	17.2				17.2	17.3	17.3			
Peso de Suelo Seco:.....	13.8	13.0	12.5				7.2	5.6	6.4			
% de Humedad:.....	69.6	73.1	76.8				45.8	46.4	46.9			

Límite Líquido: **72.8**

Límite Plástico: **46.4**

Indice de Plasticidad: **26.4**

Clasificación A.A.S.H.T.O.: **A-7-6**

Clasificación S.U.C.S.: **CH**

Probado por: Nelson Conte

TECNIPAN, S.A. PANAMA

HUMEDAD HIGROSCOPICA

Lata + Suelo Húmedo: _____ g

Lata + Suelo Seco: _____ g

Peso de la Lata No.: _____ g

Peso del Suelo Seco: _____ g

Peso de la Humedad: _____ g

Humedad Higroscópica: _____ g

Fact. Corr. Hum. Higroscópica: _____ g

ANEXO N° 4

ENCUESTA DE OPINIÓN A LOS RESIDENTES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO "CAPILLA 2000 94 – S170 – 13"

La encuesta se la aplicará al jefe de familia o a un adulto/a responsable y/o persona responsable en caso de comercios o instituciones. Se le explicará verbalmente los objetivos de la encuesta y se solicitará su cooperación. La información obtenida será utilizada exclusivamente para esta investigación y se manejará de forma confidencial.

1. Datos generales:
   a. Nombre de persona responsable:_____
   b. Nombre y cédula del entrevistado/a:_____
   c. Número de casa o comercio:_____

2. ¿Conoce usted o algún miembro de su familia o responsable en caso de comercios del proyecto que se va a construir denominado Capilla 2000 94 S 170-13?
   _____ SI _____ NO

SI RESPONDIÓ QUE SI PASE A LA PREGUNTA Nº 2

3. ¿Cómo se enteró?
   ___Por los vecinos.
   ___Por los medios de comunicación
   ___En la iglesia de la comunidad
   ___Reunión en la comunidad
   ___Otro. ¿Cuál?
   _____

4. ¿Qué opinión tiene usted a cerca del proyecto?
   ___ Estoy de acuerdo
   ___ Estoy en desacuerdo
   ___ Necesito más información

¿Por qué? _____

5. ¿Cuáles cree usted que serán los beneficios que el proyecto traerá a la Comunidad? (Escriba la respuesta)

6. ¿Cuál es su mayor preocupación con respecto al proyecto?

7. ¿Qué desea o que espera usted de este proyecto?

8. ¿Qué sugerencias haría usted al proyecto?

ANEXO N° 5

REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No.156945

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA

31/Oct/2005

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 42048

****** QUE EL O LA: PERSONERIA JURIDICA
ORPORACION DEL PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS
LTIMOS DIAS (EN ESPAÑOL) THE CORPORATION OF THE PRES
IDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY

E ENCUENTRA REGISTRADA EN EL TOMO: 535 FOLIO: 3 ASIENTO: 13751
E LA SECCION DE PERSONAS MERCANTIL DESDE EL
SEIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ,
ACTUALIZADA EN LA FICHA : S.C. 687
OLLO : 160 IMAGEN : 44
E LA SECCION DE MICROPELICULAS (MERCANTIL).

- QUE EL O LA: PERSONERIA JURIDICA ESTA VIGENTE

QUE SU(S) PODERDANTE(S) ES(SON) :
EUGENIO ANTONIO RODRIGUEZ MENDOZA POSEE PODER ESPECIAL BANCARIO 11-7-01.
PODER ESPECIAL BANCARIO- JOSE LUIS ECHEVERRIA GONZALEZ, HERMAN HORACIO
MORALES URZUA, BRIAN ACEL RICHARDSON.-ROLLO 4099 IMAGENES- 2,9,16 DESDE
EL 8-7-98. SE OTOR. P.ESP.A LUIS P. GUDIÑO CUBILLA D-671574 DEL 17-9-04
PODERER- JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, ROLLO 2354 IMAGEN 34 DESDE EL 05
FEBRERO-1993.- POD.GEN. RENE A. MARTINEZ NAVAS, R4350, I-18 19-2-99.
SE OTORGA PODER GRAL EUGENIO ANTONIO RODRIGUEZ MENDOZA D-671617- 17-904
PODER ESPECIAL- JOHNNY FRANCISCO RUIZ BERNAL POR 3 AÑOS A PARTIR DEL 11
DE AGOSTO DE 1999. ---JOSE LUIS ECHEVERRIA GONZALEZ POSEE PODER ESPECIAL
BANCARIO (3AÑOS) 11-07-01---NANCY LEONORA SOTO RODAS DE BONILLA (3AÑOS)-

QUE SU(S) PODERDADO(S) ES(SON) :
RENE ARTURO MARTINEZ NAVAS, SEGUN ROLLO 4350 IMAGEN 18 DE LA SECCION DE
MICROPELICULAS- MERCANTIL DESDE EL 19/02/1999.
JOHNNY FRANCISCO RUIZ BERNAL, DOC 396711 7-10-2002
JEFFREY PAUL BRAITHWAITE POSEE PODER ESPECIAL BANCARIO POR 3AÑOS-11-7-01
PODER FAVOR JOSE EVENOR BOZA DOMPE CONFIERE A MOISES DANIEL RODRIGUEZ R
CONFIERE ESPECIAL BANCARIO A FAVOR ENIO ESTUARDO MOLINA MANSILLA
CONFIERE ESPECIAL BANCARIO A FAVOR HUGO PORFIRIO VALENZUELA OVANDO
GEOVANNY ALEXIS MEDINA GARCIA, SEGUN DOCUMENTO 438297 DE 19-02-2003
PODER ESP A ERVIDIO QUIJANO GARCIA DOC.671691 DEL 17 DE 9 2004
PODER A JOSE LUIS ECHEVERRIA GONZALEZ, DOC.671700 DEL 17 DE 9 DE 2004.

QUE SUS DIRECTORES SON:
1) FRANKLIN HENRIQUEZ (DIRECTOR A/TEMPORAL
2) SE DESIGNA A ANDRES ROLANDO RAMON GIRON
3) APODERADO LEGAL EN PANAMA, SEGUN DOCUMEN
4) TO527124 DE LA FICHA C-687 DE LA SECCION
5) DE MERCANTIL DESDE 5 DE SEPTIEMBRE DE
6) 2003.----------------------------------
7) SE REVOCA EL PODER GENERAL OTORGADO A
8) FAVOR DE: JOHNNY FRANCISCO RUIZ BERNAL
9) SEGUN DOCUMENTO 534972 DE LA FICHA C-687
0) DE LA SECCION DE MERCANTIL DESDE 26 DE
1) SEPTIEMBRE DE 2003.-
12) N
13) N

REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No.156946

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA

14) SE OTORGA PODER ESPECIAL A MOISES DANIEL
15) RODRIGUEZ RUDAS, SEGUN DOCUMENTO 671909
16) DE LA SECCION DE MERCANTIL DESDE EL 20
17) DE SEPTIEMBRE DE 2004
18) SE OTORGA PODER GENERAL A RENE ARTURO
19) MARTINEZ NAVAS, SEGUN DOCUMENTO 729551
20) DE LA SECCION DE MERCANTIL DESDE EL 31
21) DE ENERO DE 2005

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: VICTOR L. BROWN (OBISPO)
SECRETARIO	: FRANCIS M. GIBBONS

QUE SU DURACION ES PERPETUA
NO CONSTA DOMICILIO
- QUE EL O LA: PERSONERIA JURIDICA ESTA VIGENTE
REPRESENTANTE LEGAL :
EL PRESIDENTE

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO A LAS 10:22:32,A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 40.00
COMPROBANTE NO. 42048
NO. CERTIFICADO: S. COMUN - 010224
FECHA: Lunes 31, Octubre DE 2005
// MIGO // C-1

LUIS CHEN
CERTIFICADOR

REPUBLICA DE PANAMA
Departamento de Certificados
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

DECLARACIÓN JURADA

SEÑORES AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE

Yo, Rene Arturo Martínez Navas, varón, salvadoreño, casado, mayor de edad, actuando en nombre y representación de la sociedad denominada "Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Ultimo Días." Sociedad anónima organizada de acuerdo a las leyes de la Republica de Panamá e inscrita al Tomo 535, Folio 3, Asiento 13751, de la Sección de Micropelículas de Registro Publico, declaro y confirmo bajo la gravedad del juramento que la información aquí expresada es verdadera y que el proyecto "Capilla Dos Mil 94-S-170-13", se ajusta a la normativa ambiental y que el mismo no produce impactos ambientales negativos significativos adversos ni genera riesgos ambientales de acuerdo a los criterios de protección ambiental provisto en el Decreto Ejecutivo N° 59 del 16 de marzo de 2000, por la cual se reglamenta el Capitulo IV de la ley 41 del 1 de Julio de 1998, Ley General de Ambiente de la Republica de Panamá.

Panamá, 15 de septiembre de 2005

René Martínez
Representante Legal
Corporación del Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Yo, Pedro Pablo Arosemena S., Notario [illegible]
del Circuito de Panamá, [illegible]

CERTIFICO

Que dada [illegible]
[illegible]
auténtica(s).

[illegible] 11 NOV 2005

[illegible]


REPUBLICA DE PANAMA
VAS
79477

REPUBLICA DE PANAMA

PROVINCIA DE PANAMA

Notaría Primera del Circuito

Lic. LIBORIO GARCIA ARAUZ

NOTARIO

Calle Aquilino de la Guardia No. 17

Teléfonos: 69-1093 - 69-1083 - 69-0415

64-1967 Residencia

Apartado 1231

Zona 1, R. de P.

COPIA de la Escritura No. 2319 de 22 de septiembre de 1965.

Por la Cual se protocoliza una copia de la Resolución Nº22 de 2 de Agosto de 1965, por medio de la cual se reconoce como Persona Jurídica a la "IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DEL ULTIMO DIA" (CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS) y otros documentos relacionados con la misma.

IMPRESORA LOS ANGELES, S.A.

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

TIMBRE NACIONAL
B/. 200 DOS BALBOAS B/. 200

DECRETO EJE...

LIQUIDACION No. 316462

ESCRITURA PUBLICA NUMERO TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE - 2319-

* *

Por la cual se protocoliza una copia de la Resolución Nº 22 de 2 de Agosto de 1965, por medio de la cual se reconoce como Persona Jurídica a la "IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DEL ULTIMO DIA" (CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS) y otros documentos relacionados con la misma.

Panamá, 22 de septiembre de 1965.

* *

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco (1965), ante mí, JULIO MERCADO RUDAS, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cinco-AV-diez y nueve-setecientos setenta y nueve (5AV-19-779), compareció personalmente el Licenciado WOODROW DE CASTRO, varón, mayor de edad, panameño, vecino de esta ciudad, casado, panameño, abogado y portador de la cédula de identidad personal número ocho-diez y seis-seiscientos quince (8-16-615), persona a quien doy fé que conozco y me entregó para su protocolización en esta escritura pública, y al efecto protocolizo, una copia de la Resolución número veintidos (22) de dos (2) de agosto del presente año, dictada por el Organo Ejecutivo, por el conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, por medio de la cual se le reconoce como Persona Jurídica a la "IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DEL ULTIMO DIA" ,(CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS) y otros documentos relacionados con la misma, constante de diez paginas escritas a máquina, cuyos contenidos se trascriben en la copia de esta Escritura. Dichos documentos estas escritos en idioma inglés acompañados de su correspondiente

FORMULARIOS CONTINUOS, S. A. TEL. 61-9291
ORGULLOSAMENTE PANAMEÑA